

JMRs møde d. 27.02.2019:  
(PU-møde d. 06.02.2019)


Rev.: 3. 01042019BJL  
Handlingsplan

Rev.: 4. 12042019BJL  
TID: OVERORDNET GROV TIDSPLAN

Fællesmøde med PU d. 26/2-19 kl.: 17-18


27.02.2019 JMR Godkendelse af plan og tid.  
Handlings- og tidsplan sendes til PU  
2½ uger  
10.03.2019 Skriftlige synspunkter indleveret senest  
Modtaget fra VIG d. 10/3-2019

Trin i processen



NEDRIVNING

NY TJENESTEBOLIG



Trin i processen



10 uger Udarbejdelse af udbudsmateriale  
PS: Kan ikke gøres hurtigere pga. andre preserende opgaver hos Morten Sørensen


03.06.2019 KKP-udvalgsmøde

1 uge


12.06.2019 JMR indstiller udbudsmaterialet til PU  
Samt økonomisk overslag og Forslag til finansieringsplan

1 uge

19.06.2019 PU holder møde i Stenløse



Trin i processen



6 - 7 uger Sommerferie og udarbejdelse af tilbud fra de valgte entreprenører på Nedrivning & Ny tjenestebolig


07.08.2019 KKP-udvalgsmøde

1 uge

14.08.2019 JMR præsenteres for de indkomne tilbud og forhåndsprioriterer tilbudene Træffer ikke nogen beslutning, men sender tilbudene på Ny tjenestebolig til skriftlig udtalelse hos sognepræsten

2 - 3 uger

Trin i processen



04.09.2019 Skriftlige udtalelse fra præsten indleveret senest


1 uge

11.09.2019 KKP-udvalgsmøde

1 uge


18.09.2019 JMR indstiller til PU:

Trin i processen



Nedrivning: Valg af entreprenør  
Ny tjenestebolig: Valg af entreprenør  
Bilagst præstens skriftlige udtalelse

Trin i processen



3 uger

OPSTART  
ca. 5 uger

UDARBEJDELSE AF UDBUD  
ca. 2½ måned

INDHENTELSE AF TILBUD & BEHANDLING AF TILBUD I KKP-UDV., JMR og i PU  
ca. 3 måneder (inkl. Sommerferie)

