

Kirke-, Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget (KKPudv.) Dagsorden / Referat 2017 – 2.

Dato og tid: Mandag den 6. marts 2017 kl. 15:00	Udsendt dato: 03.03.2017
--------------------------------------------------------	---------------------------------

Sted: Egernvej 3, 3650 Ølstykke

Deltagere: Bjarne Larsen BJL, formand og Torben Mangelsen TOM

Indkaldt: Arkitekt Morten Sørensen MOS, sørensens tegnestue ApS, Farum

Afbud: Nils Finken NIF (pga. arbejde)


	DAGSORDEN	REFERAT
1.	Godkendelse af dagsorden	Godkendt
2.	Beslutning på JMRs møde den 28. februar 2017, pkt.nr. 13.: Projekt Nyt tag til kirken. Beslutning om at godkende forslag fra Kirke- og Kirkegårdsudvalget iht. udvalgets referat af den 13. februar 2017, (kan ses på hjemmesiden) Referat: Forslag godkendt	Til efterretning Frederikssund Provstiudvalg har stillet 1,3 mio.kr. til rådighed i 2017 for dette anlægsprojekt til JMR
3.	Forud for mødet med Morten Sørensen er følgende sendt: 3.1. Referat fra Kirke- og Kirkegårds- og Præstegårdsudvalget af den 13. februar 2017 til MOS 3.2. Ansøgningsskema – delvis udfyldt til MOS 3.3. Overslagspris fra september 2016 fra/til MOS	Noteret og taget til efterretning
4.	Indledende fase 1.: 4.1 Udkast til rådgivningsaftale fra MOS; - (inkl. evt. ingeniørbi-stand), der forelægges for Helsingør Stift til godkendelse inden JMR underskriver aftalen. 4.2 Udarbejdelse af arbejdsbeskrivelse af de påtænkte arbejder ved MOS vedr. udskiftning af tegltag på hele Jørlunde Kirke med undtagelse af kirketårnet. (Nyt tag på kirketårnet i 2015) 4.3 Revideret overslag fra MOS (+/- 10%) Ovennævnte 3 dokumenter sendes til BJL, Egernvej 3, 3650 Ølstykke. Mail: bjla@privat.dk Ansøgningsfasen 2.: Herefter færdiggøres ansøgningsskemaet, der sammen med de nødvendige bilag sendes ad tjenestevejen til Helsingør Stift via Frederikssund Provstiudvalg	MOS udarbejder udkast til rådgivningsaftale til JMR ved BJL MOS udarbejder arbejdsbeskrivelse vedr. udskiftning af tegltaget på hele kirken – undtaget tag på tårnet til JMR ved BJL MOS opdaterer prisoverslag fra sidste år til JMR ved BJL JMR ved BJL modtager disse 3 dokumenter fra MOS primo uge 12 NIF, formand for JMR underskriver ansøgningen, der sendes til Frederikssund Provstiudval. Kopi til MOS
5.	Byggefasen 3.: Afventer godkendelsen fra Helsingør Stift	Taget til efterretning
6.	Orientering Bemyndiget af Jørlunde menighedsråd, som kontaktperson og "tovholder" i dette projekt er: Bjarne Larsen, næstformand, Egernvej 3, 3650 Ølstykke Tlf.: 4717 9268 Mobil: 4070 6893 Mail: bjla@privat.dk	Noteret og taget til efterretning Ved faglige spørgsmål kontaktes MOS pga. unødigt tidsspilde
9.	Eventuelt	BJL ikke til stede fra 10.03 – 17.03. 2017 – begge dage inklusiv

Mødet slut: Kl. 15:45


Referent: Bjarne Larsen

Referatet tilsendt til hele Jørlunde Menighedsråd**Udsendt dato: 06.03.2017**

De tilstedeværende mødedeltagere er af den opfattelse, at nærværende referat kan offentliggøres på Jørlunde Kirkes hjemmeside. Formanden afgør om referatet skal offentliggøres.



Bjarne Larsen
Formand*Afbud*

Nils Finken

Torben Mangelsen

Indkaldt og deltog i mødet:



Morten Sørensen, arkitekt
Sørensens tegnestue ApS